

BESIKTNINGSUTLÅTANDEN

kalkstensarbeten 11.10 1924, 16.12 1924 och 14.12 1926

stuck- och mosaikarbeten 23.1 1926 och 19.1 1928

smidesarbeten 25.1 1926

(SSA, Fastighetskontorets arkiv, F 2DC:74 och F 2DC:91)



2

B e s i k t n i n g s u t l å t a n d e .

Den 11 oktober 1924 förrättades besiktning enligt § 20 i kontrakt av den 17/7 1924 mellan Stockholms stads kyrkogårdsnämnd som beställare och Herr P. Palm som entreprenör för utförandet av vissa stenarbeten till begravningskapellet å Skogskyrkogården i Stockholm.

Besiktningen förrättades av Ingeniör Gustaf Blom som beställarens ombud i närvaro av entreprenören.

Arbetet befanns härvid vara utfört i överensstämmelse med kontrakt, arbetsbeskrivning och ritningar.

Enligt kontraktets § 6 skulle arbetet i sin helhet vara färdigt för avsyning den 20/8 1924, men då försening-
en berott på beställarens åtgärder, kan densamma ej läggas
entreprenören till last.

Ansvarstiden är enligt § 15 2 år och utgår så-
lunda den 11 oktober 1926.

Stockholm som ovan.

Gustaf Blom

Anders



2. a / b

Besiktningens utlåtande.

Enligt kontrakt av den 27/5 24 har entreprenören för utförandet av vissa kalkstensarbeten å nya gravkapellet på Skogskyrkogården förhall, A.R. Ignaberga Kalksten, i brev av den 12 dec. 1924 begärt slutbesiktning av arbetet, vilken besiktning denna dag på uppdrag förrättats av undertecknade i närvaro av Ark. Leon Nilsson såsom representant för entreprenören.

Härvid antecknades, att fogstrykning av kolonnerna skulle kompletteras så att fogarna helt utfylldes.

I övrigt var arbetet kontraktsenligt utfört.

Stockholm den 16 december 1924.

J. Westerlund

Arkt. Blom

*Öfverräddade fogstrykning
och kompletteras.*

Stockholm 19.12.24

Arkt. Blom



29

B e s i k t n i n g s u t l ä t a n d e .

Enligt § 20 i kontrakt av den 27/5 1924 mellan Stockholms Stads Kyrkogårdsnämnd och A.-B. Ignaberga Kalksten angående utförandet av vissa kalkstensarbeten å förhall till gravkapellet på Skogskyrkogården i Stockholm har undertecknad denna dag förrättat efterbesiktning av arbetet.

Vid besiktningen var Arkitekt Leon. Nilson närvarande såsom ombud för entreprenören.

Ingen jävsanmärkning framställdes.

Vid besiktningen antecknades, att å vardera av skäften till de två mellanpelarna i östra kolonnraden, tidigare utförda lagningarna skulle borttagas och utföras ånyo på sådant sätt, att de blevo mera bestående och så vitt möjligt osynliga.

Med hänsyn till den för dylikt arbete nu olämpliga väderleken åtog sig entreprenören genom Arkitekt Nilson att uppskjuta dessa lagningar till våren 1927.

I övrigt gjordes mot arbetet ingen anmärkning.


Stockholm den 14 december 1926.

Kivi
Sten

Leon Nilson

Geskännes:
AKTIEBOLAGET IGNABERGA KALKSTEN

Leon Nilson





3
a

B e s i k t n i n g s i n s t r u m e n t .

Sedan entreprenören för stuck- och mosaikarbetena i Uppståndelsekapellet å Södra begravningsplatsen jämlikt § 19 i kontrakt av den 28 okt. 1924 mellan honom och Stockholms stads kyrkogårdsnämnd begärt besiktning, hava undertecknade på uppdrag denna dag besiktigt arbetena ifråga, varvid följande anmärktes:

Närvarande vid besiktningen var utom undertecknade entreprenören A. Conte.

Ändringar av de ursprungliga ritningarna samt tilläggs- och avdragsarbeten hava i stor utsträckning förekommit, men har därom avtal träffats i varje särskilt fall.

Enligt Kyrkogårdsnämndens beslut av den 15 jan. 1926 skall besiktningdagen gilla såsom kontraktsenlig leveransdatum.

Beträffande arbetets utförande anmärktes:

- 1) att puts och avfärgning å de utvändiga socklarna och baserna delvis medfallit, vilka fel dock ej lämpligen kunna repareras förrän varmare väderlek inträtt;
- 2) att cementgolvet i väntrummet skulle justeras genom spackling och ytterligare slipning;
- 3) att basen till en pilaster å kapellets södra långvägg var lös;

Felen i punkterna 2 och 3 skulle omedelbart avhjälpas.

- 4) att kanelering av altarets kolonner ännu icke färdigställets. Avtal hade dock träffats om detta arbetes avskiljande från entreprenaden, varför arbetet även i denna detalj får anses vara kontraktsenligt avslutat.

Stockholm den 23 januari 1926.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



B e s i k t n i n g s u t l ä t a n d e .

Jämlikt § 19 i kontrakt av den 20 oktober 1924 mellan Stockholms stads Kyrkogårdsnämnd och Stuckatör Augusto Conte angående utförandet av vissa stuck- och mosaikarbeten å Uppståndelsekapellet på Skogskyrkogården har undertecknad på uppdrag denna dag förrättat efterbesiktning.

Närvarande vid besiktningen voro:

Arkitekterna G. Améen och S. Leverentz,
Kamreraren i Kyrkogårdsnämnden K.G. Hellström,
Inspektör E. Nohlgård samt entreprenören.

Beträffande arbetets bestånd annärktes:

Att marmoreringsspacklingen å kapellens västra gavelvägg företedde stora ojämnheter i färgen.

Att i marmoreringsspacklingen å bisättningsrummens väggar förekommo en del smärre kalkblåsor.

Det förstnämnda felet avhjälpes genom lasering av de ljusare partien, det andra genom ispackling med färgad massa.

Sedan ovanstående arbeten blivit av entreprenören utförda och godkända, anses han hava fullgjort sina¹ ovanstående kontrakt ingångna förbindelser.

Stockholm den 19 januari 1928.

Midi
L

Augusto Conte

*O förutstående föraktigt uttän
äro nu afhjälpta*

Stockh. d. 8. 2. 28.

Augusto Conte



2a
b

Besiktning sinstrument.

Sedan entreprenören för div. smidesarbeten till
Upptändelsekapellet, å Södra begravningsplatsen jämlikt
§ 20 i kontrakt av den 3 september 1924 mellan denne och
Stockholms Stads Kyrkogårdsnämnd begärt besiktning, hava
undertecknade på uppdrag denna dag besiktigat arbetena i-
fråga.

Närvarande vid besiktningen var utom undertecknade
för entreprenören, Fabrikör K.M.Liberg.

En del ändrings- och tilläggsarbeten hava före-
kommit, men har därom avtal träffats i varje särskilt fall.

Beträffande arbetets utförande gjordes ingen an-
märkning.

Stockholm den 25 januari 1926.

Antony
Liberg

Liberg
Liberg

ARBETSBESKRIVNINGAR
till
ombyggnad av bisättningsbyggnaden

16.3 1931 och 2.4 1931

(Kyf:s arkiv, mapp III:812:e)

uppsättas i skydd av utskott för varje dörr, ballarna
fästas med i golv och tak. Därav
fästas med i ballarna genomgående buller.
4 1/2" tjocka brädorna för fridluftkanalerna
ankas till lag impregnerad asfalt med
högtrycksvugg, därpå spänns galvaniserad stål
BESKRIVNING på underlaget för
putsning.

till

isolerings- och ventilationsanordningar samt diverse byggnads-
arbeten m.m. för kylanläggning vid

Upståndelsekapellet, Enskede

Allmänna anordningar.

Kylanläggningen inrymmer i de två mot öster belägna
bisättningsrummen och framgår utrymmedispositionen av bifogade
ritning n:o 2 av den 3/3--31.

De båda rummen avdelas medelst väggar av 7 cm. slagg-
betongplattor. Å golvet i entrén gjutes betong, som stålslipas
i nivå med yttre markplanet.

Ytterportarna avkas nedtill. Innerdörrarna utbytas mot
kylrumsdörrar med karmar (pardörrar). Dessa kringmuras med plattor
eller tegel, varå kalkputsas och kalkfärgas.

Öppningen mot lanterninen i det yttersta rummet igränsas
helt och utföres mellantak enl. ritningen. Den del av den andra
lanterninen, som ligger över bisättningsrum n:o 3 igränsas på
liknande sätt. Lanterinöppningen mot maskinrummet bibehålles.

Isolering av kyllokalerna utföres med prima, impregnerad,
expanderad korksten i de dimensioner, som framgår av ritningen.

Å väggar och tak tryckes korkstenen i varmflytande kork-
stens kitt (goudron el. compound). Därjämte spikas med galv. spik
försedd med galv. brickor och tillses därvid, att varje platta
erhåller fäste å minst 6 ställen.

På golvet lägges korkstenen i varmflytande korkstens kitt
på befintligt golv.

Alla fogar mellan korkplattorna tätas väl med korkstens-
kitt, vilket även gäller tak- och väggytor.

På korkstenen gjutes å golv minst 6 cm. betong i blandning
1:3:3, som korsarmeras med 6 mm. rundjärn, delning 0,4 m. Å väggar
och tak spännes på korkstenen galv. järntrådsnät, varå sedan grov-
putsas. Ytbehandlingen av de olika lokalerna utföres enl. nedan-
stående anvisningar. Golvet lägges med fall mot golvbrunn, där

sådan finnes, eljest mot dörröppning.

Bisättningsrum n:o 1.

Väggar och tak alätputsas med cementblandat kalkbruk samt kalkfärgas. (Undantages de tak- och väggytor, som inneslutas i nedan nämnda luftkylare, vilka stålslipas) Golvet stålslipas och utbildas hålkäl mot golv och tak. Golvet lägges med fall mot dörröppning.

Hål upptages i ytterväggarna för friskluft- och evakueringsöppningar och insättes jalusigaller av galv. järn i yttre murlivet. För friskluftintaget göres jalusigallret löstagbart och placeras ett metallduksnät med c:a 4 mm. maskor innanför; även detta löstagbart. I kylrummet insätts isolerade luckor, utförda av dubbelt 1" trä med pappmellanlägg enl. särskild detaljritning. Luckorna hängas på gångjärn i ram med tätningfals och tätninglistor, utrustas med kraftigt spanjolettred och gives ett omsorgsfullt utförande, så att effektiv tätning erhålles. (Beslag och stängningsanordning svartoxideras.) Friskluftluckan anordnas så, att den tätar även mot en öppning i luftkylarskåpet. Denna luftkylare utföres av 1" trä enligt särskild detaljritning och förses med 1 st. lucka på gångjärn med beslag lika ovan beskrivna.

En fläkt uppsättes i träram enl. nämnda detaljritning. Denna fläkt levereras av kylmaskinleverantören, som även lämnar anvisning beträffande montering av densamma.

Kylrumsdörr, med 1,0 x 1,9 m. karmdagermått, insättes enl. ritningen. Dörren utföres enligt särskild detaljritning med karm av 4" x 5" trä, ramstycken och fyllningar. Fyllningarna utföres av 6 cm. impr. korksten med 5 mm. hård masonit å ömse sidor. Karmen förses med en fals och tätninglistor av amerikansk typ, dörren ned effektiv stängningsanordning enl. särskild detaljritning samt med kraftiga beslag. (Svartoxiderade; stängningsanordningen med förnicklat handtag.) Bottenstycket i karmen utföres av ek och beslås med skena av rostfritt järn.

Följande inredningsdetaljer av järn levereras och uppsättes enl. ritn. n:ris 2,4 och 5.

1/. 4 st. galv. rundjärn med muttrar för upphängning av luftkylarebatteriet.

2/. 4 st. galv. konsoler för uppbärande av kistor. (Svartmålas).

Bisättningsrum n:o 2.

Nya vägg- och takytor slätputsas med kalkbruk. Taket kalkfärgas; väggarna målas på samma sätt som de befintliga. (Mörkt brun-violett). Golvet stålslipas och utbildas hålkål mot väggarna.

1 st. friskluftkanal utföres av 1" invändigt hyvlat och spåntat trä med anslutning till luftkylarskåpet. Trumman oljas invändigt med varm, kokt linolja, röras och kalkputsas utvändigt samt förses med 1 st. lucka av enkelt 1" trä med beslag lika förut beskrivna. 1 st. evakueringsöppning upptages enl. ritningen och insättes jalusigaller och isolerad lucka i likhet med vad för rum n:o 1 beskrivits.

Kylrumsdörr (pardörr), med 1,3 x 1,9 m. karmdagermått insättes enl. ritningen. Dörren utföres enl. särskild detaljritning och enl. ovanstående beskrivning. Förutom vanliga beslag och stängningsanordning utrustas den ene dörrhalvan med kraftig reglingsanordning av speciell spanjolettyp. (Utföres enl. anvisning och svartovideras.)

Golvbrunn anordnas. (Ingår ej i denna entreprenad.)

Följande inredningsdetaljer levereras och uppsättes enl. ritn.

n:ris 4 och 5 :

8 st. galv. konsoler för uppbärande av kistor lika de för rum n:o 1 beskrivna.

Bisättningsrum n:o 3.

Väggar samt tak under lanternin slätputsas med kalkbruk. Taket kalkfärgas; väggarna målas på samma sätt som rum n:o 2. Golvet stålslipas samt utbildas hålkål mot golv och tak.

1 st. isolerad friskluftlucka av enkelt 1" trä i likhet med föregående insättes enl. ritn. med anslutning till frisklufttrumman i rum n:o 2. 1 st. isolerad evakueringslucka av dubbelt 1" trä med pappmellanlägg i likhet med föregående insättes enl. ritn. med anslutning till kanal i maskinrummet. Denna kanal utföres på samma sätt som friskluftkanalen i rum n:o 2 samt anslutes till hål i ytterväggen. I yttre murlivet insättes jalusigaller i likhet med föregående.

Kylrumsdörr (pardörr) av samma typ som i rum n:o 2 in-

Golvbrunn anordnas. (Ingår ej i denna entreprenad.)

I öppningen i väggen mellan rum n:o 2 och 3 för den befintliga spolkranen insättes en isolerad lucka i likhet med föregående. Följande inredningsdetaljer levereras och uppställas enl. ritn. nr:ra 4 och 5.

8 st. galv. konsoler för uppbärande av kistor i likhet med rum n:o 2.

Maskinrum.

I väggen till rum n:o 3 insättes en kylrumsdörr med 0,9 x 1,9 m. dagermått och av samma typ som i rum n:o 1.

Golvet stålslipas. Den nya väggen putsas med kalkbruk samt kalkfärgas, i likhet med befintliga väggytor.

Fundament för maskiner utföres av betong på plats och till storlek, som framgår av detaljritning och isoleras från byggnadsstommen medelst en 5 cm. tjock platta av torvoleum å ömse sidor skyddad av impr. papp. Fundamenten stålslipas.

Vattenledning indragas och anordnas spolkran samt kylvattenledning för kylmaskinens kondensator. (Försees med ventilanordning för tömning av ledningen.) (Ingår ej i denna entreprenad.)

Undantag från entreprenaden.

- 1/. Vatten- och avloppsledningar.
- 2/. Elektriska ledningar.
- 3/. Maskinell inredning.

Allmänna bestämmelser, (rörande denna entreprenad.)

- 1/. Allt synligt trä bör vara prima helrent och användes för alla träarbeten, där ej annorlunda beskrivits, kvivlat och spåntat trä.
- 2/. Alla snickeri- och träarbeten oljas tvänne gånger med varm, kokt linolja. Allt synligt trä i kylrummen grundmålas och spacklas samt målas tvänne gånger med vit lackfärg, (Dörrar, luckor, luftkylarskåp etc.) Kylrumsdörrarna mot entré-utrymmena svartmålas på ytter sidan, men vitmålas inåt kylrummet. Förekommande trä i maskinrummet laceras i träfärgen samt fernissas.
- 2/. Alla synliga beslag och stängningsanordningar å dörrar och luckor i kylrummen samt mot entrén svartoxideras. (Obs! ej förnicklade järnbeslag.) Konsolanordningarna galvaniseras, men svartmålas efter monterat. Allt övrigt järn galvaniseras.

- 5/. Entreprenören är skyldig att för de undantagna arbetena utföra erforderliga håltagningar, bilningar och efterlagningar. (Ej för fästjärn och klammer & rörledningar.)
- 6/. För arbetet erforderliga materialier, maskiner, verktyg, ställningar m.m. anskaffas och bekostas av entreprenören. Vatten och elektrisk kraft tillhandahålles av beställaren, erforderliga ledningar bekostas av entreprenören.
- 6/. Arbetsplatsen skall efter slutfört arbete väl rengöras.

Stockholm den 16 mars 1931

KYLTEKNISKA BYRÅN



K o s t n a d s f ö r s l a g .

för målningsarbete vid Uppståndelsekapellet, E n s k e d e .

Arbetet omfattar. Nya Kylanläggningen.

Beskrivning.

Bisättningsrum N:r I.

Tak och väggar kalkvattnas och strykes 2 ggr. med kalkfärg.

Snickerier schellackeras, grundas, i- och bredspacklas, slipstrykes, mellanstrykes och färdigstrykes med lackfärg.

Galv-konsoler underberedes och strykes 2 ggr. med lackfärg.

Bisättningsrum N:r II.

Taket stålborstas, oljas, utspacklas, slipstrykes och färdigstrykes med Saniflat.

Väggar tvättas, (nya delar oljas) utspacklas, slipstrykes och färdigstrykes med Saniflat. Orneras med streck.

Snickerier beh. som N:r I.

Galv-konsoler -"- -"- -"-I.

Tillhörande Vindfång

beh. som N:r II.

Bisättningsrum N:r III.

Taket beh. som N:r II.

Väggar (ny puts) oljedränkas, bredspacklas, 2 ggr. slipstrykes, färdigstrykes med Saniflat. Orneras med streck.

Snickerier m.m. beh. som N:r II.

Tillhörande Vindfång.

beh. som föregående.

Maskinrum.

Tak och väggar beh. som N:r II

Snickerier oljas, laseras och fernissas 1 gg.

Alla rör i samtliga utrymmen strykes 2 ggr. med lackfärg eller aluminium. Synligt järn strykes 2 ggr. med lackfärg.

Alla materialer tillsläppes av undertecknad och utföres arbetet för en summa av Kronor: Tolvhundra trettio sex /1.236:--/

Stockholm den 2 april 1931.

FILIP MÅNSSON

SVARTMANG. 24, RIKSTEL. 10314

STOCKHOLM

Jr. Magnus

ARBETSBEKRIVNING
till
underhållsarbeten på bisättningsbyggnaden

11.6 1969

(Kyf:s arkiv, mapp III:89)

Arbetsbeskrivning för reparationer vid
Uppståndelsekapellet

(Kopierat från)

Kransmottagningsrum

Innerdörrparti borttages.

Golv från innerdörrparti höjes lika entré.

Golvbrunn höjes med ^{L. 10/1002} fall till golvbrunn.

Rostfri utslagsvask med bänk vid befintlig tappkran inkl. VVS-ledningar monteras.

Gammal flagnad färg bortbrännes på väggar och tak.

Väggar och socklar målas lika befintligt. *Dekoration vid taklist slopas.*

Tak och ljusbrunn målas lika befintligt.

Eventuella sprickor och trasig puts utlagas.

Ytterdörr skrapas och målas svart.

Draghandtag lika bisättningsrum monteras.

Väggar och tak i vindfång målas.

Dekorationsrum

Lika kransmottagningsrum utom att utslagsvask ej utföres.

1 st panelradiator 800 W monteras vid golvbrunn.

Bisättningsrum 1

Lika kransmottagningsrum utom att utslagsvask ej utföres.

Bisättningsrum 2

Golvbrunn höjes och inslipas med befintligt golv.

Kylrundörrar målas.

I vindfång målas väggar och tak.

Trasig puts utlagas.

Entrédörrar skrapas och målas.

Bisättningsrum 3

Lika bisättningsrum nr 2.

Utvändiga arbeten

Samtliga pelare skrapas och ev. brämas gammal färg bort och om-målas i färg lika befintlig.

Väggomfattningen kring entrédörrar målas vita (ej brunmålade fält).

Tak över pelare samt framsida kantbalk målas i vit färgton. Eventuella sprickor utlagas.

Skogskamret (separat rum)

Målning av väggar och tak
i Trons- och Skogskamrets ~~högsk~~
våntrum.

Skrapning och lackering av
handledare av tak utenför skapstuga

ARBETSBEKRIVNING
till
underhållsarbeten på kapellbyggnaden

23.2 1970

(Kyf:s arkiv, mapp III:89)

BENTELE & Co ARKITEKT- OCH
INGENJÖRSBYRÅ

BIRGER JARLSGATAN 31 STOCKHOLM C TELEFON 08/444825 ic 7595
GUNNAR BENTELE YNGVE FRANK LENNART PETTERSSON

Medlem av



Södra Begravningsplatsen, Enskede.

UPPSTÅNDELSEKAPELLET.

Arbetsbeskrivning för renoveringsarbeten.

Södra Begravningsplatsen, Enskede.

UPPSTÅNDELSEKAPELLET.

Arbetsbeskrivning för renoveringsarbeten.

Orientering. Arbetena, i huvudsak målning, berör de delar av byggnaden som är belägna vid huvudentrén på gaveln. De skall utföras enligt denna beskrivning. Anbudsgivare bör på platsen taga del av omfattningen efter hänvändelse till:

Ingenjör Stig Murhammar, Skogskrem. tel. 492580, eller
Förestånd. Stig Norgren, " " "

Arbetena skall påbörjas den 1 april d.å. och vara färdiga efter 3 veckor.

Källarvån.

Städskrubb. Befintligt tvättställ och pissoar samt träväggen till vänster om entrédörren borttages. Hyllorna innanför träväggen skall bibehållas.

Golvet rengöres och utspacklas till helt plan yta. Svetsbar vinylmatta inlägges av Forshagas kval. el. likv. Mattan, som helklistras, skall vikas upp till 15 cm höga socklar på väggarna.

Erforderliga puts slagningar utföras å väggar och tak varefter de behandlas

Vy.8137

En utslagsvask med blandare uppsättes. Vask och stänkskydd skall vara av rostfri plåt.

Dörren till städskrubben målas å båda sidor

Vv.8692

Trapphus.

Arbetena berör hela trapphuset från källarplanet t.o.m. taket över planet vid orgelläktaren.

Vilplan och trappsteg utlagas resp. utspacklas till plan yta. Plansteg och vilplan beläggs med svetsbar vinylmatta av Forshagas kval. eller likv. Alla steg förses med pålimmade trappnosar av vinyl.

AH. utlagning samt stänkskydd

Erforderliga puts slagningar utföras å väggar och trappkupor.

De behandlas

Vy.8137

Dörrsidor mot trappan behandlas Vv.8692.

Radiatorer med rör behandlas Vv.8813.

På räcket i källartrappan borttages det pålindade materialet och räcket behandlas Vv.8620+Vv.8682.

Övriga räcken överses, lindningen lagas, och räckena strykas med klarlack eller annan lämplig torkande olja.

Armaturer, som lossnat, fastsättes på lämpligt sätt.

Trasiga glas i blyspröjsar utbytas mot nya av samma kval.

Bottenplanet.

Begravningsrum. Gavelväggen inne i begravningsrummet mot entréportarna skall ommålas från golvet upp till underkant på den kraftigt utspringande vägglisen.

Ommålning skall även utföras å väggar och tak i förrummet mellan gavelväggen och entréportarna.

Ytorna behandlas Vv.8132.

Dörr till trapphus behandlas Vv.8692.

På motsatta sidan i förrummet omfattar målningen t.o.m. den räfflade karmen.

F.d.sakristia, Befintlig matta med spiklister borttages.

1 tr. upp.

Det lilla utrymmet med tvättställ skall igensättas. Vattnet avstänges och avloppet tillslutes på betryggande sätt. Över anslagssidan, till dörrens hela höjd, placeras ett bandjärn ca 1 x 25 mm, som skarvas fast i karmen med försänkta skruvar.

Golv, väggar och tak utlagas, där så erfordras.

Ny heltäckande matta inlägges till ett pris av ca 50:-/m², excl. inläggning.

Väggar och tak behandlas Vv.8132

I målningen ingår även nisch mot begravningsrummet, som behandlas på lämpligt sätt.

Fönster behandlas inv.	Vv.8452.
Dörrar behandlas	Vv.8692.
Radiator med rör behandlas	Vv.8813.

Orgelrum, På golvet inlägges heltäckande matta till ett pris av ca
2 tr. upp. 50:-/m², excl. inläggning. F.ö. ingen åtgärd.

Utv.arbeten Arbetet omfattar väggar och tak i det öppna vindfånget vid entrén, fram till yttre putshörn på smygarna.

Putsade ytor å väggar och tak behandlas Vv.8052.

Dörr till trapphus behandlas Vv.8600+Vv.8630+Vv.8652.

Diverse. Lås och gångjärn till alla dörrar, som beröras av arbetena, skall överses, lagas och oljas.

Allt arbete skall utföras av vana, kunniga yrkesmän.

Vid arbetets utförande skall vid varje arbetsmoment - även om detta icke säges i beskrivningen - de anvisningar följas som finnas i 1965 års Bygg AMA jämte råd och anvisningar.

Efter arbetenas utförande skall arbetsplatsen avlämnas väl rengjord och städad.

<u>Målnings- behand- lingar.</u>	Utv. puts	Vv.8052	Borstning av hela ytan, oljning, 2 ggr strykning.
	Inv. puts	Vv.8132	Luttvättning, uppskrapning, pågrundning, i- och påspackling, avslipning, 2 ggr strykning.
	Latexfärg	Vv.8137	Luttvättning, uppskrapning, i- och påspackling, avslipning, 2 ggr strykning.
	Inv. trä	Vv.8452	Luttvättning, uppskrapning, pågrundning, i- och påspackling, avslipning, 2 ggr strykning.

Plåt och järn Vv.8600+Vv.8630+Vv.8652 Skrapning delvis
+ borstning av hela ytan + pågrund-
ning med rostskyddsfärg, 2 ggr
strykning.

Vv.8620+Vv.8682 Borstning delvis + lut-
tvättning, påbättring, 2 ggr strykning.

Vv.8692 Luttvättning, uppskrapning, på-
grundning, ispackling, avslipning,
2 ggr strykning.

Vv.8813 Luttvättning, uppskrapning, 2 ggr
strykning av synlig yta.

Stockholm den 23 febr. 1970

BENTELE & Co AB

Yngve Frank

ARBETSBEKRIVNING
till

obduktions- och visningsbyggnad,
toalett- och vaktrumsbyggnad,
ombyggnad av ursprunglig väntrumsbyggnad

10.1 1959, 17.7 1959 och 22.10 1960

Skogskyrkogården Stockholm

Byggnadsbeskrivning till 2 st nybyggnader inrymmande obduktions- och visningsrum resp. toalett- och vakt-rum samt ombyggnad av befintligt väntrum.

ORIENTERING

1. Markarbeten. Marken består av sand. Träd, buskar o.dyl. inom byggnadsområdet skall skyddas. Matjorden schaktas för sig, så att den ej blandas med övriga schaktmassor. Överskott av schaktmassor, utöver vad som behövs för utfyllning och återfyllning tillvaratages av beställaren. Schaktdjupet framgår av ritningarna.
2. Betongarbeten. Fundamenten gjutes mot form, ej mot jord. (Bl. 1:4:7) I underkant fundament armeras med 3 st \varnothing 10 i längdriktningen. Råbetonglagret nederst i golvet gjutes på samma gång som fundamenten. (Därpå när taket är upplagt) utföres isolering av 15 cm lättbetongkross och när värmeslingorna äro utlagda omgjøtes dessa med 6 cm betong 1:4. OBS! Korkisolation på insidan av sockel se ritningar.
3. Ytterväggar. Underlaget för väggar (översidafundament) stålslipas eller träskuras, så att ytan blir absolut vågrätt. Därpå grundisoleringspapp, på vilken första skiftet monteras. Ytonglim läggs på med limslev. Ytongbolagets föreskrifter bör nog följäs.
4. Tak. Byggnadernas längd och bredd är anpassad till takplattornas standardmått. Plattorna uppläggas och förankras med 1 st 0,5 x 22 mm bandjärn för varje balk. I den underliggande väggen borras ett 25 mm hål genom 2 skift för ingjutning av bandjärnen. Järnen vikas om plattans ände, försänkes i plattan och fästes med 2" klippspik. Sedan erforderlig förankring utförts, fylls fogrännor med cementbruk 1:2½.
5. Yttertak. Utföres av kopparplåt på underlagspapp. Ytongtaket strykes först med asfaltslösning varefter 1 lag. underlagspapp klistras med varm oljeasfalt. Till täckning av takytor användes 0,60 mm kopparplåt, matt glödgd. Till ståndrännor och stuprör användes 0,69 mm plåt, matt glödgd. Alla skarvar dubbelfalsas.
6. Golv. Golv i fläktrum av stålglättad betong. Golv i övriga rum utföres av cementmosaik.
7. Behandling av ytterväggar. Sockel strykes 2 gånger med stenkolstjära till 30 cm under blivande mark. Väggar rengöres och strykes 2 gånger med Siliconfärg.
8. Behandling av innerväggar. Väggar i toaletterum och obduktionsrum beklädes med cementmosaik till 1,2 m höjd. Övriga väggytor och innertak kalkfärgas.

9. Snickerier. Utföres av prima furu; som det framgår av detaljritningar används ek i viss mån till glaslistor och beläggning. Snickerierna insätts sedan övriga arbeten färdigställt.

10. Skärmväggar i toaletter. Utföres i järnkonstruktion enligt ritning.

11. Målningsarbeten. Träytor mot mur impregneras. Synliga träytor slipas o. strykas o. slipas en gång med olja o. terpentin 1:1 innan de lämna fabriken. Järnytor rengöras väl o. tjärbränns innan de lämna verkstaden. Insättes liksom snickerier sist. Målningsarbeten i befintligt väntrum utföres enligt anvisning på ritning.

Byggnadsbeskrivning upprättad i anslutning
till ByggAMA 1950.

- A ORIENTERING
Se sidorna 1 och 2
- B ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER
- Ba 1 ALLMÄNNA KONTRAKTSBESTÄMMELSER
"Allmänna bestämmelser för entreprenaden inom
husbyggnads- samt väg- och vattenbyggnadsfacken"
gäller.
- Ba 2 ALLMÄNNA BEGREPPSBESTÄMNINGAR
- Ba 3 GÄLLANDE FÖRESKRIFTER
- Bb 1 SKYDDSANORDNINGAR
- .1 Bodar
 - .5 Skydd av material
 - .6 Skydd av byggnadsdelar
- Bb 2 PROVISORIER
- .1 Väg finns framdragen till tomtgräns.
 - .2 Vatten, avlopp och elström finns i gatan.
 - .3 Ställningar
- Bb 3 REDSKAP
- Bc 1 ANSVAR, FÖRSÄKRINGAR, VAKTHÅLLNING
- .1 Ansvar. Entreprenörens ansvar framgår av
kontraktets allmänna bestämmelser.
 - .2 Försäkringar. Entreprenörens skyldighet att
brandförsäkra framgår av kontraktets allmänna
bestämmelser.
- Bc 2 BELYSNING, UPPVÄRMNING, RENGÖRING
- .1 Belysning
 - .2 Uppvärmning
 - .4 Renhållning
 - .5 och .6 Rengöring
- Bc 5 URSPARING, HÅLTAGNING .1 och .2
- Bc 6 EFTERLAGNING

- C MARKARBETEN
- Ca 1 BYGGNADSOMRÅDET finns angivet på ritn. nr 1.
- Ca 2 BEGREPPSBESTÄMNINGAR FÖR MARKARBETEN
- Ca 4 MARKEN består av sand.
- Cb 1 SKYDDÅTGÄRDER
- .2 Träd, buskar o.dyl. inom byggnadsområdet skall skyddas.
- .3 Skydd av mark.
- Cc 2 RÖJNING
- Cc 4 SCHAKTNING. Schaktdjup finns angivna på sektioner 1:20 (Ritn. nr 4 och 5).
- .1 Matjord
- .2 Övriga schaktmassor
- Cc 6 ÅTERFYLLNING, UTFYLLNING
- .1 Återfyllning
- .3 Utfyllning under blivande golv utföres med sprängsten. Golvhöjder, se ritn. nr 4 och 5.
- D MATERIALFÖRESKRIFTER gäller i tillämpliga delar.
- E BETONGARBETEN
- Ea 1 BEGREPPSBESTÄMNINGAR
- Eb 2 FORMSÄTTNING
- .2 Form till synliga ytor, som ej skall putsas.
- .22 Form av råspontade bräder
- Ec 5 URSPARINGAR
- Ec 7 MONTERING AV LEDNINGAR, FÄSTEN M.M. FÖR INGJUTNING
- .1 Rörledningar
- .11 Avloppsledningar i båda byggnaderna
- .12 Vattenledningar i båda byggnaderna
- .13 Värmeledningar i båda byggnaderna
- .2 Rör för elledningar
- Ed 2 ARMERING
- I underkant fundament 3 st \emptyset 10.
- Eg 2 BETONGGJUTNING
- .1 Betong i allmänhet
- .5 Betonggolv med stålglättad yta läggas i fläktrum.
- .51 Undergolv

- Ff 4 MURBLOCK AV LÄTTBETONG
Ytongbolagets föreskrifter följas.
- Gf 4 SPECIALBLOCK AV LÄTTBETONG
.1 Plattor till tak 22,5 x 50 Ytongtakplattor.
- K VÄRMEISOLERING
.1 Uppsättning av isolerplattor
.12 I betongform uppsättes 3 cm kork mot isoleringspapp vid alla ytterväggar.
- Kp FYLLNINGSMATERIAL TILL ISOLERING
.3
.31 Vägg mellan ovd.rum och fläktrum.
- L ARBETEN MED PAPP M.M.
- Ln 2 ASFALTPAPP, TJÄRPAPP
.1 Läggning av papp.
.11 Under murverk.
.31 Underläggstäckning på ytongtak.
- M ARBETEN MED SLÄTPLÅT
- Ma 2 BEGREPPSBESTÄMNINGAR
- Md SLÄTPLÅT AV METALL (Koppar)
.1 Täckning av hela takytor
.1 Kopparplåt får ej vara större än 600 x 900 mm.
.2 Takdetaljer, garneringar
.6 Tillverkning och montering av rännor och stuprör.
.61 Fotrännor, lagda i rännkrok.
.67 Stuprör.
.7 Beslagning av lister. Fönsterbleck, droppbleck.
.71 Beslagning av taklister.
- Md 5 KOPPARPLÅT
.1 Täckning av takytor 0,60 mm plåt matt glödgad.
.2 Stådrännor och stuprör 0,69 mm matt glödgad.
- P REVETERING, PUTSNING
- Pc FÖRARBETEN, LAGNING
.1 Igensättning av hål.
.2 Igensättning av slitsar.
.3 Kringklädning av rör.
.5 Synliga betongytor som ej skall putsas.

Pq	PUTSNING	
	.34 <u>Färgning av fasader</u> . Ytterväggar rengöres och strykes 2 gånger med Siliconfärg. Innerväggar och innertak kalkfärgas. Sockel strykes 2 gånger med stenkolstjära till 30 cm under blivande mark.	
T	<u>SPECIELLA BELÄGGNINGSARBETEN</u>	
Tq	SPECIELLA BRUK FÖR BELÄGGNING	
Tq 3	CEMENTMOSAİK. Utföres som golv och till väggar i 1,2 m höjd i alla rum med undantag av fläktrum.	,
V	<u>MÅLNINGSARBETEN</u>	l-
Va 2	BEGREPPSBESTÄMNINGAR	-
Va 5	MATERIALFÖRESKRIFTER	
Va 6	FÄRGPROVER	
Vb 1	SKYDDSÅTGÄRDER	una
Vc 3	RENGÖRING)-
Vc 4	BORTTAGNING AV GAMMAL FÄRG	.
	.1 Enbart i väntsal.	å
	(Se sidan 2)	
Vq	MÅLNING MED KALKFÄRG	
Vq 22	Vanlig kalkfärgning i nybyggnad på innerväggar och innertak i byggnad för obduktions- och visningsrum och i byggnad för toalett och vaktrum.	d
Vq 42	Vanlig kalkfärgning vid ommålning i befintlig väntsal.	
Vv	OLJEMÅLNING	n
Vy	SPECIALBEHANDLINGAR	
	.1 <u>Träytor mot mur impregneras</u> .	;-
	.2 Synliga träytor slipas och strykas med olja och terpentin 1:1 innan de lämna fabrik. Järnytan rengöres väl och tjärbrännas innan de lämna verkstad.	;- or och)-
X	<u>MONTERING AV SÄKVAROR</u>	
Xd	Metallvaror som skall tjärbrännas levereras obehandlade.	-
Xd (05)	BESLAG	
	.12 <u>Gångjärn på portar o.dyl.</u> är visade på detaljritningar nr 6 - 7 och 15 - 21.	s
	.5 <u>Handtag på portar o.dyl.</u> är visade på detaljritningar nr 6 - 7 och 15 - 21.	uk- ägg-

- Xd (22) SKÄRMVÄGGAR OCH GLASPARTIER AV METALL
.2. Glaspartier av stål.
Glasparti skall levereras av specialfirma enligt detaljritningar. (Ritn. nr 10, 11, 12, 13 och 14)
- Xi TRÄVAROR
.1 Materialföreskrifter se Di.
.2 Glasning se Ro.
Snickerier skall fylla fordringar för klass A enl. SIS.
- Xi (32) DÖRRAR OCH PORTAR AV TRÄ
.1 Karmar
Karmsida, som vändes mot vägg, skall vara konserverad, se Hi. 11.
Infästning visade å detaljritningar.
.13 Ramstycken och fyllningar enl. detaljritningar nr 6, 7 och 15 - 21.

Eskilstuna den 10 januari 1959

Sigurd Lewerentz

Arkitekt SAR

/John Tommerup



PM.

den 17 juli 1959

betr. ändrat material och arbetsutförande för uppförande av en toalettbyggnad och en byggnad för visning och svepning å Södra begravningsplatsen i Stockholm.

För anbudsräkningen skall gälla ritningsförteckning och arbetsbeskrivning av den 10 jan. 1959 med tillägg av ändringsritningar nr 4A och 5A och de ändringar i förhållande till arbetsbeskrivningen som angivits i nedanstående punkter.

1. Nedföring av gjuten betonggrund till frostfritt djup utgår, istället utföres en bärande golvplatta med kantförstyvningar direkt på mark. Under golvplattan utlägges ett dräneringslager av 30 cm singel.
2. Ytter- och innerväggar av Ytongstav utgår, istället utföres samtliga väggar såsom $\frac{1}{2}$ -stens väggar av Hälsingborgstegel murade med fasadsidan inåt. Ytterväggar vid vaktrum utföres dock av 2 stycken $\frac{1}{2}$ -stens väggar med luftmellanrum. Invändigt fogstrykes väggarna och utvändigt avfärgas desamma med kalkfärg i ton med närliggande byggnader. Teglet skall muras i särskilt bruk enl. arkitektens anvisning.
3. Tak utföres av 16 x 50 cm armerade lättbetongplattor. Observera att tak över toalettbyggnad ändrats till fall åt endast ett håll.
Lättbetongplattorna strykas först med asfaltlösning varefter 1 lag underlagspapp klistras med varm oljeasfalt. (Taket är avsett att senare täckas med kopparplåt och förses med ståndrännor och stuprör av samma sorts plåt, vilket icke ingår i entreprenaden).
4. Alla golv utföres av klyvklinker utom i fläktrum där det utföres av stålglättad betong. Vid samtliga golv utföres socklar av samma material som golvet i övrigt. I samtliga utrymmen utföres golvbeläggningen direkt på råbetongen utom i vaktrum där värmeisolering utföres med 10 cm lättbetongkross.
5. Snickerier till toalettbyggnad och byggnad för visning och svepning tillhandahålles på platsen av beställaren. Dock skall

i anbudet ingå insättning, justering etc. av snickerierna.
För ändringsarbetena i bef. väntsalsbyggnad skall entreprenören tillhandahålla snickerierna.

6. Skärmväggar och dörrar i toalettrum utföras av ramar enligt ritning, dock utan glaslistor och med glas utbytt mot plåt av 1,5 mm tjocklek. Skärmväggarna underbehandlas med zinkkromatprimer och målas med oljefärg.



AB FRIBÄRANDE TRÄKONSTRUKT
TÖREBODA

2.

7660.

POSTGIROKON.
BANKGIRL.
TELEGRAMADRESS: TRÄKONSTRUKTIL

P. nr: 7660

Aberopar vid korrespondens

FOTOKOPPI

Arkitekt SAR Sigurd Lewerentz

Skarpnäcks Kyrka
Pastorsexpeditionen
Malmövägen 51

JOHANNESHOV

EDER REFERENS

EDER BREV
22.10, tel.

VÅR REFERENS
KT/L

TÖREBODA
22.10.1960

Betr. Uppståndelsekapellet's tillbyggnader.

Härmed erbjuda vi oss tillverka och leverera fritt lastbil arbetsplatsen Stockholm, följande dörrar enligt av Eder uppgjord ritning nr. 4 B, daterad okt. 1960.

2 st. dörrar typ D 5 á 419:--	Kr. 838:--	
1 " dörr " D 7 " 434:--	" 434:--	
2 " dörrar " D 1 " 525:--	" 1.050:--	
1 " dörr " D 4 " 259:--	" 259:--	2.581:--
Fraktkostnad bil Töreboda - arbetsplatsen		400:--
	S:a Kronor: 2.981:--	

Innerdörrar levereras hyvlade och putsade på båda sidor.

Ytterdörrar levereras hyvlade och putsade på dörrrens insida och ohyvlade på dörrrens utsida, i enlighet med motsvarande utförande på dörrar till Skarpnäcks Kyrka. Samtliga dörrar och karmar levereras strukna en gång med en blandning av 1/3 kokt linolja samt 2/3 terpentin. Samtliga dörrar med undantag av dörr D 4 levereras med 3 st. gångjärn av polerad mässing av fabrikat Ramos, Kalmar. Typ D 4 är beslagen med 2 st. motsvarande gångjärn. Alla offererade dörrar äro dessutom beslagna med Stenmans dörrlås med 5 st. tillhållare. Dörrvred och låsskyltar ingår ej i ovanstående priser. Dörrar och karmar äro tillverkade av granvirke kval. o/s, motsvarande den kvalitet som använts till dörrarna till Skarpnäcks Kyrka. Dessa dörrar kommer att utföras av samma tillverkare som utförde dörrarna till Skarpnäcks kyrka, nämligen AB Harald Friberg. Närmare upplysningar betr. utförandet kan erhållas av Disp. Anders Friberg eller verkmästare Bergström, tel. Töreboda 330.

I ovanstående priser ingår emballage.

/forts/.

Ormsö:
STOCKHOLM
AB MONTERINGSBYGGEN
Stockholmsvägen 1 Tel. 65 81 90
LIDINGÖ

GÖTEBORG
NIHLMARKS TRÄ
Mårten Krakowg. 8 Tel. 17 13 20
GÖTEBORG

HÄLSINGBORG
Hälsingborgs Byggnadsvaror
Terrashuset Tel. 188 55
HÄLSINGBORG

För öfr. gäller /sranbesömmelser/. (Trycka & betaldon.)

FÖRKORTNINGAR

AM Arkitekturmuseet
BNA Byggnadsnämndens arkiv
KN Kyrkogårdsnämnden
Kyf Kyrkogårdsförvaltningen
SSA Stockholms stadsarkiv

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING

Källor

Arkitekturmuseets arkiv

Ritningar och foton i Gunnar Asplunds samling
Ritningar och foton i Sigurd Lewerentz samling

Byggnadsnämndens arkiv

Ritningar och handlingar

Gatu- och fastighetskontorets arkiv

Ritningar

Kyrkogårdsförvaltningens arkiv

Byggnadsdelegerades protokoll 1936-1940
Handlingar som förvaras i hängmapper på Kyf.
Kamrerarens dossiersamling
Kyrkogårdsnämndens protokoll
Ritningar
Fotografier

Stockholms stadsarkiv

Fastighetskontorets arkiv: serie F 2DC "Handlingar rörande byggnadsarbeten
1899-1952"

Skogskrematoriet

Krematoriedelegerades handlingar

Litteratur

Otryckt litteratur

Johansson, B. O. H.: Skogskyrkogården i Enske, seminarieuppsats från Stockholms universitet hösten 1961.

Olin, K.: Liv-död-liv och Den goda jorden. En tävlan om utsmyckningen av krematoriet på Skogskyrkogården i Stockholm, seminarieuppsats från Lunds universitet våren 1989.

Tryckt litteratur¹

Ahlberg, H.: "Krematoriet på Skogskyrkogården", *Byggmästaren*, 1940, s. 243-246.

Arbetsbeskrivning för krematoriebyggnad å Skogskyrkogården i Stockholm. Stockholm 1937.

Asplund, G.: "Skogskapellet", *Arkitektur*, 1921, s. 87-93.

Asplund, G.: "Krematoriebygget", *Byggmästaren*, 1940, s. 247-270.

Bedoire, F.: "Skogskyrkogården", *Arkitektur*, 1990, s. 34-41.

Blanck, N.: "Täflan om utvidgning af Stockholms södra begravningsplats", *Arkitektur*, 1915, s. 43-68.

Constant, C.: *The Woodland cemetery: Toward a spiritual landscape*. Stockholm 1994.

Lewerentz, S.: "Uppgifter rörande Skogskyrkogårdens Uppståndelsekapell med tillhörande byggnader", *Byggmästaren*, 1926, s. 238-241.

Markelius, S.: "Uppståndelsekapellet", *Byggmästaren*, 1926, s. 233-234.

Program till idétävlan angående ordnandet av ett för utvidgning av Stockholms södra begravningsplats avsett område. Stockholm 1914.

Skogskyrkogården och Heliga korsets kapell i Stockholm. Redogörelse utarbetad av Stockholms stads kyrkogårdsnämnd i anledning av kapellets färdigställande sommaren 1940. Stockholm 1942.

Stavenow, Å.: "Skogskrematoriet", *Form*, 1940, s. 135-143.

Westerdahl, M.: *Skogskyrkogården. "Tallum" genom tiden. Historik, mål och åtgärdsprogram för Skogskyrkogårdens tallbestånd*. Stad & Land, nr. 99 1991.

Wollin, N. G.: "Asplunds och Petter på Myras smidda järnport på Enske kyrkogård", *Svenska slöjdföreningens tidskrift*, 1921, s. 69-71.

Wollin, N. G.: "En dödsängel av Carl Milles på Enske kyrkogård", *Svenska slöjdföreningens tidskrift*, 1921, s. 44-45.

¹ Förteckningen är inte komplett. För flera tidskriftsartiklar se *Skogskyrkogården och Heliga korsets kapell i Stockholm*, s. 52.